

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY NALEŻYTE
WYKONANIE ROBÓT

Firma OMEGA Zakład sieci wod-kan 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17 była wykonawcą robót w ramach zamówienia nt: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań-Etap I**”.

Zakres zadania obejmował m.in:

Budowę pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań tj:

- Budowa pompowni lokalnej ścieków-PL-2 wraz z zasilaniem w energię elektryczną
- budowa pomieszczeń agregatu prądotwórczego przy pompowni ścieków PL-2
- 1392 mb kolektora głównego od pompowni PL-2 do studni S43 d:250mm (rury polietylenowe)
- 246 mb kanału od istniejącej studni S ist-2 do S213 d:200mm (rury z żywic poliestrowych)
- 1007,5mb kanału od przepompowni PL-2 do studni S133 wraz z sięgaczem od S128 do S128/3 oraz kanał od studni S121 do S146 PVC d:200mm
- 62mb sięgacza od studni S7 do S7/3 PVC d:200mm
- 191mb sięgacza od studni S9 do S771 PVC d:200mm
- 250mb sięgacza od studni S14 do S222 PVC d:200mm
- 2230,5mb kanału od studni S13 do studni S280 wraz sięgaczami PVC d:200mm
- 277mb kanału od studni S22 do S291 PVC d:200mm
- 60,5mb sięgacza od studni S27 do S27/2 PVC d:200mm
- 62mb sięgacza od studni S30 do S30/2 PVC d:200mm
- 1664mb kanału od studni S33 do S407 PVC d:200mm
- 785mb kanału od studni S38 do studni S427 wraz z sięgaczami od S409 do S409/5 i od studni S420 do S420/3 PVC d:200mm
- 873mb kanału od studni S43 do studni S447 wraz sięgaczem od studni S431 do studni S447 PVC d:200mm

Dodatkowo w miejscach kolizji zabezpieczono istniejącą sieć gazową i elektryczną.

Po wykonaniu kanalizacji została odtworzona nawierzchnia dróg gminnych i powiatowych.

Łączna wartość robót brutto: 2986857,14zł brutto

Data wykonania: 15.01.2013-15.05.2014r.

W/w roboty zostały wykonane terminowo z należytą starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z warunkami umowy.